

별첨1

건설공사 발주자의 법적 의무

① 적격수급인의 선정 <산업안전보건법 제61조>

- 수급인 선정 시 산업재해 예방을 위한 안전·보건 조치를 이행할 수 있는 능력이 충분한 자와 도급계약을 체결
 - ① 계약하려는 건설업체가 등록된 업체인지 **건설업등록증을 제출받아 확인**하거나, 대한건설협회와 대한전문건설협회 홈페이지 등을 통해 면허 여부 조회
 - ② 계약하려는 건설업체의 안전관리 역량 확인을 위해 **'사고사망자 발생 확인서'** (최근 3년 사고사망자수 확인 가능) 제출 요구
- * (확인서 발급방법) 해당 건설사가 안전보건공단 건설안전평가지표 홈페이지 (const.kosha.or.kr)에서 법인인증서로 로그인하여 신청, 온라인 발급

※ (건설산업기본법 제9조 제1항 및 제95조의2) 국토교통부장관에게 등록을 하지 않거나 부정한 방법으로 등록을 하고 건설업을 한 자는 **5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금**에 처함

② 산업안전보건관리비 계상 <산업안전보건법 제72조>

- 공사도급계약 체결 및 건설공사 사업계획 수립 시, 산업재해 예방을 위한 비용을 도급금액 또는 사업비에 계상할 의무
 - ↳ 총공사금액 2천만원 이상인 건설공사에 대하여 공사의 유형 및 예정가격에 따른 계상기준*에 따라 건설공사발주자가 계상
- * 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 (고용노동부 고시) 제4조 및 별표 1
- 일반건설공사의 경우 대상액(재료비+직접노무비) **5억원 미만은 총공사금액의 2.93%, 5억원 이상 50억원 미만인 경우 1.86%+5,349,000원**

※ (벌칙) 산업안전보건관리비를 계상하지 않은 경우 **1천만원 이하의 과태료** 부과

③ 중소건설현장 재해예방 기술지도 <산업안전보건법 제73조>

- 건설공사를 착공하려는 경우, 고용노동부장관으로부터 지정받은 건설재해예방 전문지도기관과 산업재해 예방을 위한 지도계약 체결 의무
 - ↳ 총공사금액 **1억 이상 120억 미만 건설공사** 및 건축허가 대상 공사에 대하여 공사 착공 전일까지 기술지도 계약
 - (지도기관 확인 및 선정 방법) 고용노동부 홈페이지(moel.go.kr) → 정보공개 → 사전정보공표목록 → 산재예방/산재보상 → 건설재해예방전문지도기관 지정 현황(건설산재예방정책과)

※ (벌칙) 기술지도계약을 체결하지 않은 경우 **300만원 이하의 과태료** 부과

별첨2

제조업 발주공사 공사현황 체크리스트(제출용)

[제조업체(발주자)명: / 안전관리전문기관명:]

현 장 명				시공사			
(사업개시번호)				(사업자등록번호)			
소 재 지				대표자			
공사기간 (실제 공사기간)				건설업 면허	(O, X)	면허 번호	
공사금액				면허 분야	(종합건설분야) (전문건설분야)		
기술지도 계약 여부	(O, X)	기술지도기관명 ()		안전관리비 계상 여부	(O, X)	계상 금액	
위험공종(작업)	투입(사용) 장비 ex) 천장크레인 1대 고소작업대 2대		주요 작업내용 (간략하게 기재)				
증량물 취급작업							
하역운반기계 사용작업							
건설기계 사용작업							
화기작업 (위험물 취급작업)							
고소작업 (높이 2미터 이상)							
혼재작업 (동시 2개업체 이상)							
※ 상기 위험작업, 투입장비, 작업내용은 계획수립 등 파악이 되는 부분만 기재							
<제조업체(발주자) 확인자>				<공사업체 확인자>			
직책	성명	연락처	서명란	직책	성명	연락처	서명란
공사감독 (공장장)				현장소장 (대표자)			
제출자	(전문기관명)		(지도요원명)		(연락처)		

별첨3
공사별 핵심 위험요인 점검표(시설물—점검 시 활용, 제출x)

점 검 항 목 (가설공사)		해당 (점검사항)	
① 전가·기계 기구 금속제 외함 접지 및 충전부 절연 조치 실시하는가?	☐		
② 비계 설치구간 부재 전용철물 체결, 작업발판, 안전난간 등은 제대로 설치 하였는가?	☐		
③ 낙하물방지망(방호선반 또는 수직보호망) 등 낙하물 방호조치는 실시 하였는가?	☐		
④ 계단, 각종 단부, 외벽 마감 등 안전난간은 설치되어 있는가?	☐		
⑤ 전기·설비공사용 이동식비계 작업발판 및 최상부 안전난간이 제대로 설치되었는가?	☐		
점 검 항 목 (장비)		해당 (점검사항)	
① 지게차 운행 시 작업지휘자 배치, 운전자 시야 확보, 제한속도 지정 및 준수 등의 조치를 하고 있는가?	☐		
② 크레인·고소작업대 등 건설장비 사용전 점검 및 작업계획서 작성, 이동 경로(작업구간) 내 작업 지휘자 배치, 작업자 출입통제는 하고 있는가?	☐		
③ 굴착기 퀵커플러 또는 버킷탈락 방지용 안전핀 설치는 하였는가?	☐		
점 검 항 목 (본 공사)		해당 (점검사항)	
① 굴착공사시 주변 지반상태 및 매설물 등을 조사하고, 굴착면 기울기 준수, 법면 보양 등 붕괴 예방을 위한 조치는 적절히 취하고 있는가?	☐		
② 엘리베이터피트, 계단실, 각종 개구부 및 단부의 추락·낙하 방지조치는 적절한가?	☐		
③ 철골 등 자재 운반·하역 시 적절한 작업방법(이동통로 확보, 인양물 하부 출입금지, 2줄걸이, 양중방법 등)을 준수하고 있는가?	☐		
④ 마감작업 중 용접/용단 등 화기사용 작업 시 화재 예방조치를 하였는가?	☐		
⑤ 공장 지붕 보수작업 시 채광창에는 개구부덮개, 슬레이트 등에는 폭 30cm 이상의 작업발판, 가장자리 안전난간 등을 사전에 실시하였는가?	☐		

점검일	2025년 월 일	점검자 확인 :	(인)
-----	---------------------	----------	-----

별첨3

공사별 핵심 위험요인 체크리스트(기계·설비-점검 시 활용, 제출x)

점 검 항 목 (가설공사)	해당 (점검사항)	
① 전기·기계 기구 금속제 외함 접지 및 충전부 절연 조치 실시하는가?	☐	
② 비계 설치구간 부재 전용철물 체결, 작업발판, 안전난간 등은 제대로 설치 하였는가?	☐	
③ 낙하물방지망(방호선반 또는 수직보호망) 등 낙하물 방호조치는 실시 하였는가?	☐	
④ 계단, 각종 단부 등 안전난간은 설치 되어 있는가?	☐	
⑤ 전기·설비공사용 이동식비계 작업발판 및 최상부 안전난간이 제대로 설치되었는가?	☐	
점 검 항 목 (장비)	해당 (점검사항)	
① 지게차 운행 시 작업지휘자 배치, 운전자 시야 확보, 제한속도 지정 및 준수 등의 조치를 하고 있는가?	☐	
② 크레인·고소작업대 등 건설장비 사용전 점검 및 작업계획서 작성, 이동경로(작업구간) 내 작업 지휘자 배치, 작업자 출입통제는 하고 있는가?	☐	
점 검 항 목 (본 공사)	해당 (점검사항)	
① 작업전 중량물 취급에 대한 계획서는 작성하였는가?	☐	
② 작업전 기계·기구에 대한 안전점검은 실시 하였는가?	☐	
③ 작업중 정리정돈은 실시하고, 안전통로는 확보 되어 있는가?	☐	
④ 기계·설비 정비 등 작업시 시건장치, 방호장치 등은 설치 되어 있는가?	☐	
⑤ 프레스, 절단기, 압력용기, 통근톱 등 설치·사용 등에 대한 방호장치 설치, 안전한 작업 방법 등 교육은 하였는가?	☐	
⑥ 자재 운반·하역 시 적절한 작업방법(이동통로 확보, 인양물 하부 출입금지, 2줄걸이, 양중방법 등)을 준수하고 있는가?	☐	
⑦ 용접/용단 등 화기사용 작업 시 화재예방 조치를 하였는가?	☐	
⑧ 밀폐공간 작업시 작업전 산소농도 측정은 및 환기는 하였는가?	☐	

점검일	2025년 월 일	점검자 확인 :	(인)
-----	---------------------	----------	-----